

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. :845/6-2-2019

**Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α**

Από το πρακτικό της αριθ. 1ης/2018 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού.

Αριθ. Απόφασης **11/2019**

**Π ε ρ ι λ η ψ η**

«Έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού εργασίες αποπεράτωσης-αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακάθαρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων» έως και την 30-06-2019.»

Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 21 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 6:00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ. 319/17-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρου Ρόδη, η οποία δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο ,τον Πρόεδρο της Δ.Κ. , τους Προέδρους των Τ.Κ. και τον Δήμαρχο Ορχομενού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο ( 27) μελών βρέθηκαν παρόντα (20), δηλαδή:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1.	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ	1.	ΓΕΩΡΓΙΟΥ-ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ
2.	ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	2.	ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ
3.	ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ	3.	ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
4.	ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ	4.	ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
5.	ΝΤΑΒΑΛΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ	5.	ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
6.	ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ	6.	ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
7.	ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ	7.	ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
8.	ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
9.	ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ		
10.	ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ		
11.	ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ		
12.	ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ		
13.	ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
14.	ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ		
15.	ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ		
16.	ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ		( Που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν
17.	ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		
18.	ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ		
19.	ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ		
20.	ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ		

Παρών στη συνεδρίαση ήταν ο Δήμαρχος Ορχομενού κ. ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ .

Παρόντες επίσης ήταν: Ο Πρόεδρος της Δ.Κ. Ορχομενού κ. Τάγκαλης Βασίλειος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγ. Δημητρίου Καπρινιώτης Παναγιώτης, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Αγ. Σπυρίδωνα Κουτομάνος Αθανάσιος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Ακραιφνίου κ. Βασιλείου Αλέξανδρος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Διονύσου Βελέντζας

2


Αλέξανδρος, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Λουτσίου Βασιλείου-Γούση Λαμπρινή, ο Πρόεδρος της Τ.Κ. Παύλου κ. Ηρακλής Ντουφεξής και ο εκπρόσωπος της Τ.Κ. Πύργου Σταμούλης Ιωάννης.

Στο 3<sup>ο</sup> θέμα αποχώρησαν ο κ. Τσιγαρίδας Επαμεινώνδας, ο κ. Τσάπρας Νεκτάριος και ο κ. Μαράντος Άγγελος.

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

.....

Ο Πρόεδρος κ. Ρόδης Λάμπρος αναφέρθηκε στο 11ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που είναι: **Έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού εργασίες αποπεράτωσης-αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακάθαρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων» έως και την 30-06-2019**, ο οποίος στη συνέχεια το εισηγήθηκε, θέτοντας υπόψη τις αριθμ. πρωτ.:11319/20-12-2018 εισήγηση του προϊστάμενου της Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Τούντας Βασιλείου η οποία έχει ως εξής:



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**

28<sup>η</sup> Οκτωβρίου 50  
Ορχομενός 323 00

Ορχομενός 20 - 12 - 2018  
Αριθμ. Πρωτ.: 11319

**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**  
Πληροφορίες: Στάμου Γεώργιος  
Τηλ.: 22613-51115  
Fax: 22613-51115  
e-mail: info@orchomenos.gr

ΠΡΟΣ:

**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  
ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**

**ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

**ΘΕΜΑ: Αίτημα αναδόχου για την παράταση εκτέλεσης του έργου με αρ. πρωτ.  
10519/30-11-2018**

Με το ως άνω αίτημά του ο ανάδοχος ζητάει την παράταση του έργου έως και 30/06/2019.

Για το έργο μας «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ – ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΕΛ. ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ ΑΠΑΓΩΓΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΛΥΜΑΤΩΝ» στις 06/10/2011 υπεγράφη η σύμβαση κατασκευής του, μεταξύ του Δήμου μας και της αναδόχου εταιρείας ΑΑΓΗΣ ΑΕ, με συμβατική προθεσμία εκτέλεσής τους είκοσι τέσσερις (24) μήνες, δηλαδή με πέρας εκτέλεσης των εργασιών στις 05/10/2013, μαζί με την δοκιμαστική λειτουργία.

Με τις ακόλουθες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ορχομενού εγκρίθηκαν διαδοχικές παρατάσεις του συμβατικού πέρατος του έργου:

- Νέο συμβατικό πέρας 05/01/2014 με την υπ' αρ. 142/13 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ορχομενού.
- Νέο συμβατικό πέρας 05/07/2014 με την υπ' αρ. 199/13 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ορχομενού.
- Νέο συμβατικό πέρας 05/01/2015 με την υπ' αρ. 43/14 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ορχομενού.

- Νέο συμβατικό πέρας 05/07/2015 με την υπ' αρ. 162/14 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ορχομενού.
- Νέο συμβατικό πέρας 05/12/2015 με την υπ' αρ. 31/15 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ορχομενού.
- Νέο συμβατικό πέρας 30/12/2016 με την αρ. 51/2016 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ορχομενού.
- Νέο συμβατικό πέρας 30/12/2017 με την υπ' αρ. 88/2017 απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ορχομενού.
- Νέο συμβατικό πέρας 30/12/2018 με την αριθ 134/2018 Απόφαση Δ.Σ. Δήμου.

Επιπλέον, στις 04/06/2015 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του έργου (δίκτυα ακαθάρτων και ΕΕΛ), ενώ στις 05/06/2015 ξεκίνησε η δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ. Η δοκιμαστική λειτουργία της ΕΕΛ δεν δύναται να ολοκληρωθεί πριν την αποκατάσταση-επισκευή του παλαιού δικτύου αποχέτευσης του οικισμού του Ορχομενού, εργασίες οι οποίες θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΛΑΙΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ». Στη συνέχεια θα πρέπει να γίνουν οι ιδιωτικές συνδέσεις σε όλο το δίκτυο αποχέτευσης (παλιό και νέο) του οικισμού Ορχομενού, προκειμένου να οδηγηθεί ικανό φορτίο λυμάτων στην ΕΕΛ για να ολοκληρωθεί η δοκιμαστική λειτουργία του. Η ολοκλήρωση όλων αυτών των εργασιών, καθώς και της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ αναμένεται να λάβει χώρα στις 30/12/2018.

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, τη Σύμβαση του έργου, την με αρ. πρωτ. 9961/11-12-2018 θετική γνωμοδότηση του Υ.ΜΕ.Π.ΠΕΡ.Α.Α., τις διατάξεις του Ν.3669/2008 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», τον Ν.3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020», τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», τον Ν.3463/2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων», τη νομοθεσία περί δημοσίων έργων, τη νομοθεσία του χρηματοοικονομικού προγράμματος και την λοιπή σχετική νομοθεσία.

### ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ

Την έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού. Εργασίες αποπεράτωσης – αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακαθάρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων.» κατά εξη μήνες (6) μήνες, ήτοι έως και την 30/06/2019, συμπεριλαμβανομένης της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ.

Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Υ.  
  
 Βασίλειος Τούντας

Ακολούθησε η κατάθεση των απόψεων των επικεφαλής των Συνδυασμών του Δημοτικού Συμβουλίου (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ) των αντιδημάρχων και όσων εκ των Δημοτικών Συμβούλων τοποθετήθηκαν για το θέμα (λεπτομέρειες επίσης στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ) και στην συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά, την αριθμ. πρωτ.: 11319 / 20.12.2018 εισήγηση του Δ/ντη Τ.Υ του Δήμου Ορχομενού , τις ισχύουσες διατάξεις και ύστερα από διαλογική συζήτηση:

### **ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ:**

1.Την έγκριση της συνολικής παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης οικισμού Ορχομενού εργασίες αποπεράτωσης-αναβάθμισης ΚΕΛ. Αντλιοστάσιο ακάθαρτων και αγωγός απαγωγής επεξεργασμένων λυμάτων» κατά έξι (6) μήνες έως και την 30-06-2019 - συμπεριλαμβανομένης και της δοκιμαστικής λειτουργίας της Ε.Ε.Λ .

2.Την εξαίρεση της παραγράφου, της ανωτέρω εισήγησης ήτοι από: «Επιπλέον, στις 04/06/2015 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες κατασκευής του έργου (δίκτυα ακαθάρτων και ΕΕΛ),..... μέχρι: Η ολοκλήρωση όλων αυτών των εργασιών, καθώς και της δοκιμαστικής λειτουργίας της ΕΕΛ αναμένεται να λάβει χώρα στις 30/12/2018», διότι δεν ισχύει.

Θετικά ψήφισε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ορχομενού κ. Τάγκαλης Βασίλειος.

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό **11/2019**

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως :

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΡΟΔΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΛΑΜΠΡΟΣ**

#### **Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ**

**ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ**

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΚΟΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΤΤΑΣΛΟΥΚΑΣ, ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ, ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

**ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**  
**Ορχομενός 6/2/2019**  
**Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ**

**ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ**