

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΣΤΕΟΦΥΛΑΚΙΟΥ ΣΕ
ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΔΚ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
ΠΡΟΫΠ.: 24.010,00€ (με ΦΠΑ)
ΧΡΗΜ. : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ
CPV : 45215400-1

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η μελέτη αυτή συντάχθηκε μετά την ένταξη του έργου στο πρόγραμμα εκτελεστέων έργων του Δήμου Ορχομενού (Κ.Α. 02.45.7311.0009) με πίστωση για το 2020 24.010,13€.

Η παρούσα μελέτη αφορά την κατασκευή οστεοφυλακίου για το νεκροταφείο της Δ.Κ. Ορχομενού μετά των απαραίτητων εξαρτημάτων αυτών.

Η αναγκαιότητα της εν λόγω μελέτης κατασκευή οστεοφυλακίου, προκύπτει μετά από την ζήτηση των πολιτών για φύλαξη των οστών των συγγενών τους μετά την εκταφή καθώς επίσης και την πληρότητα των ήδη υπάρχοντων και η τοποθέτησή τους θα γίνει σε βάση στον τοίχο περίφραξης του κοιμητηρίου.

Πρόκειται για την προμήθεια οστεοφυλακίων 3 κατακόρυφων στηλών με 5 θυρίδες (οστεοθυρίδες) , ίσης χωρητικότητας , ενδεικτικών διαστάσεων Μ 200 εκ Χ Β 45 εκ και Υ 180 εκ., προκατασκευασμένο από οπλισμένο σκυρόδεμα , με λευκό τσιμέντο , που θα εξασφαλίζει την στατική επάρκεια και ασφάλεια και με κατάλληλο στεγανωτικό υλικό που θα το καθιστά υδατοστεγές.

Στα πλαίσια της μελέτης προβλέπεται :

- Ευλότυποι χυτών μικροκατασκευών.
- Προμήθεια μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας για κατασκευές από σκυρόδεμα C 20/25.
- Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s).
- Δομικά πλέγματα B500C (S500s).
- Προμήθεια μεταφορά συγκροτημάτων οστεοφυλακίων εγκατεστημένων σε βάση από οπλισμένο σκυρόδεμα μετά των απαραίτητων θυρίδων και εξαρτημάτων.

Το κόστος του έργου, βάση του προϋπολογισμού του, ανέρχεται στο ποσό 19.362,91€ (24.010,00€ με Φ.Π.Α 24%).

Το έργο χρηματοδοτείται από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και έχει προθεσμία εκτέλεσης 30 ημέρες.

Ορχομενός 23-04-2020
Ο μελετητής

Γεώργιος Στάμου
Ηλεκτρολόγος ΤΕ